

- ج - عدد سكان الحي المتوقع ارتفاعهم بالمشروع: قرابة 4900 ساكن .
- ح - الصنف البيئي والاجتماعي للمشروع: تم تصنيف هذا المشروع من الصنف ب "Catégorie B".
- 4 - معطيات بخصوص حي سالم بشير خلال مرحلة الاعداد:
- أ - تاريخ ايداع الدراسات الاولية للمشروع لدى الصندوق: 14 ديسمبر 2015.
- ب - مبلغ المساعدة الموظفة المخصصة للمشروع والتي تم إعلام البلدية بها إثر جلسة اللجنة الوزارية بتاريخ 31 جولية 2015: 1400 أد .
- ت - تاريخ الجلسة العمومية الخاصة بالحي مع ذكر أهم نتائجها:
- 1- عقد اجتماع عام بمتساكني حي سالم بشير وذلك يوم السبت 12 ديسمبر 2015 تم خلاله ضبط مكونات مشروع تهذيب حي سالم بشير بالساحلين ولم يقع إدخال أية تغييرات أو تحسينات على الدراسة الاولية المقدمة والمصادقة عليها من قبل المواطنين الحاضرين.
- 2 - عقد اجتماع ثاني بمتساكني حي سالم بشير وذلك يوم الاربعاء 21 ديسمبر 2016 تم خلاله عرض الدراسة البيئية والاجتماعية والمصادقة عليها من قبل الحاضرين.
- ث - الاجراءات البيئية والاجتماعية التي تم اقرارها:
- تفادي قطع الاشجار وخاصة الكبيرة منها .
- أخذ الاختياطات الضرورية لتسهيل حركة المرور بالحي .
- تفادي التلوث السمعي البصري والبيئي .
- أخذ كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية سيلان مياه الامطار في اتجاه مجرى واد الغدير الذي يشق الحي.
- حصر جميع النقاط الخضراء قصد برمجة تهيئتها في المستقبل .
- ج - تاريخ موافاة الصندوق بالدراسات الفنية الخاصة بالمشروع: 22 ديسمبر 2016 .
- ح - الطرق المعتمدة للمنافسة ولإسناد الصفقات(التواريخ والجراءات):
- تم نشره بالموقع الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 28 ديسمبر 2016 .
- تم نشر إعلان طلب العروض بجريدة الصريح وذلك يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 .
- حدد آخر أجل لقبول ملفات العروض يوم الجمعة 10 فيفري 2017 على الساعة العاشرة صباحا.
- تم فتح الظروف في جلسة علنية في نفس اليوم الجمعة 10 فيفري 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
- خ - نتائج الاعلان عن المنافسة(أسماء المقاولات التي تم اختيارها ومبالغ الصفقات):
- شركة مقاولات سلام للأشغال العامة والطرق بكلفة جمالية تقدر ب 1300 أد .
- د- مبلغ المساعدة الموظفة المبرمجة لفائدة المشروع ببرنامج الاستثمار السنوي بعنوان سنة 2016: 1400 أد.
- ذ - مبلغ المساعدة المعطن عليه بتاريخ 31 جانفي 2016 أو 15 فيفري 2016: 1400 أد
- 5 - معطيات بخصوص حي سالم بشير خلال مرحلة الانجاز:
- أ - المبلغ الذي تم إعطاء الاذن بدفعه بعنوان المشروع خلال سنة 2018: 960 أد
- ب - المبلغ الذي تم تحويله من طرف الصندوق لفائدة البلدية بعنوان المشروع والذي تم دفعه للمقاولات الموكول لها تنفيذ المشروع خلال سنة 2018: 960 أد
- ت - وصف تقدم انجاز الاشغال الخاصة بالمشروع مع تفسير أسباب التأخير أو ارتفاع كلفة المشروع ان وجد مع ذكر الرزنامة الجديدة للانجاز و/أو خطة التمويل الجديدة:
- شهد هذا المشروع تأخيرا في الانجاز وهذا يعود للأسباب التالية:
- عدم التزام مكتب الدراسات المكلف بتقديم الملفات الفنية في المواعيد المحددة وبحسب المهام الموكولة له وقد تم تعيين مكتب دراسات لتأمين عمليات المراقبة الفنية للمشروع وإتمام بقية المهام.
- تأخير في حصول البلدية على مختلف الموافقات من المصالح المتدخلة باعتبار و أن المشروع منجز مباشرة من قبلها.
- تأخر المواطنين في ربط عقاراتهم بمختلف الشبكات العمومية.
- وجود شبكات يجب تحويلها تابعة للمستلزمين العموميين تعرقل إنجاز قنوات تصريف المياه.