



صفحة	<b>كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021</b>	الولاية : المنتستير
.../...		البلدية : الساحلين معتمر

مجموع ما تم صرفه لقائدة المشروع منذ انطلاقته إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 decembre 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جويلية 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-07-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لمصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	250 000	600 000	820 000	850 000		ب.1 مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات القارطة	
0	0	0	250 000	600 000	820 000	850 000		ب.1 مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز	
0	0	0		30 000			2020	1- مشاريع ذات صبغة محلية	
0	0	0	250 000	300 000	550 000	550 000	2020	دراسات	
0	0	0		270 000	270 000	270 000	2020	تعميد الطرقات	
								تهيئة بداية ما كان يعرف سابق بمرق جامعة التجمع بالساحلين	
								2- مشاريع الشراكة بين البلديات	
								.....	
								3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
								.....	
								4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	
								.....	
								5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	
								.....	
								6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	
								.....	
								7- البرامج الوطنية	
								1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	
								.....	
								2.7 برامج أخرى	
								.....	
1 598 693	207 081	158 414	120 000	1 487 265	2 840 463	2 585 000		ب.2 مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
637 693	207 081	158 414	120 000	1 048 265	1 440 463	1 185 000		1- مشاريع ذات صبغة محلية	
0	0	0	120 000	400 000	520 000	520 000	2019	بناء و توسعة البنايات الإدارية : فسر البلدية و الدائرة البلدية	
129 586	0	129 586		138 000	138 000	150 000	2019	تهيئة المسالك و إصلاح الطرقات و الأرصفة	
92 449	92 449	0		100 000	100 000	100 000	2019	تهيئة النقاط الخضراء و تجميل مدخل المدن	
37 482	34 229	3 253		40 000	40 000	40 000	2019	دراسات	
225 575	0	25 575		25 000	225 000	80 000	2018	إقتناء مباني	
72 198	0	0		69 802	142 000	135 000	2018	تطوير و تحسين شبكة التوزيع العمومي	
65 404	65 404	0		65 463	65 463	0	2018	تهيئة و صيانة المملع البلدي بالساحلين	
				70 000	70 000	70 000	2018	تسييج قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالساحلين	
				15 000	15 000	15 000	2017	مراجعة مثال التهيئة العمرانية	
				110 000	110 000	60 000	2017	التغفل صيانة و تهيئة المستودع البلدي بالساحلين	

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021						الولاية : المنستير	
.../...								البلدية : الساحلين معتم	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقته إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 decembre 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جويلية 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-07-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	ريانة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الفعلية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
14 999	14 999	0		15 000		15 000	15 000	2017	تعهد البلديات المتداعية للمعوقين
									-2- مشاريع الشراكة بين البلديات
									.....
									-3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									.....
									-4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
									.....
									-5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
									.....
									-6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
									.....
									-7- البرامج الوطنية
961 000				439 000	961 000	1 400 000	1 400 000		1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
961 000				439 000	961 000	1 400 000	1 400 000	2016	تهياب حي سالم بشير بالساحلين
									.....
									2.7 برامج أخرى
									.....
1 598 693	207 081	158 414	570 000	2 587 265	1 233 198	3 660 463	4 135 000		المجموع العام

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق جويلية 2021 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 11 فيفري 2022

رئيس البلدية (أو من ينوبه)  
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

رئيس البلدية  
عميس براقاش



التاريخ : 11 فيفري 2022

القابض البلدي  
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

القابض البلدي  
الإسم واللقب والإمضاء والختم

