



الجمهورية التونسية  
وزارة الشؤون المحلية و البيئة  
بلدية الساحلين معتمر

\*\*\*\*

10 4 4  
عدد

## جدول الوثائق الموجهة

إلى السيد :

المدير العام لصندوق القروض  
و مساعدة الجماعات المحلية

العدد الرتبي	بيان الوثائق	عدد الوثائق	الملاحظات
01	* عدد 02 كشوفات تتعلق بمتابعة الإجراءات البيئية و الاجتماعية و نظام التصرف في الشكاوى و العرائض ببلدية الساحلين معتمر بعنوان الثلاثية الأولى لسنة 2021 .	02	تحال على سيادتكم لما يتعين في الغرض
	الجملة .....	02	

00-13.01-99




الحمد لله توصلت بالوثائق المذكورة أعلاه  
في .....

الساحلين ، في 13 افريل 2021 .....

رئيس البلدية

خميس برقاش



**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en préparation**

**Commune : ..... Sahline Moatmar .....**

**Période (trimestre) : .....1 ère trimestre 2021 .....**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

- *Description de l'état global d'avancement des différentes étapes d'étude (Études techniques, PGES, Consultation publique, ....),*
- *Description des problèmes rencontrés à ce niveau (phase préparation : étude, préparation DAO, conclusion du marché ou contrat travaux),*
- *Description des résultats obtenus par l'intégration des nouvelles procédures, pour garantir la conformité au MT et guides,*  
*Inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)*

**b) Détails par projet**

N°	Projet	Catégorisation du projet (Suite au tri)		Etude Environnementale requise		Avancement PGES		Consultation publique pour le PGES		Action assistance technique		Plaintes Concernant le projet		Procédures à aspect foncier (*)		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (**)	
		B	C	PGES	CGEAC	provisoire	validé	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action		
01	07	-	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-

- (\*) La commune à procédé pour la mise en œuvre du projet à une opération d'ordre foncière (acquisition de terrains à l'amiable, cession volontaire, expropriation ou occupation temporaire de terrain)
- (\*\*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été ou seront incluses dans le DAO marché ou contrat travaux selon le cas,  
Indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ....)

**Récapitulatif :**

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : **07 Projets de catégorie C**  
 Nb de PGES ou CGEAC réalisés : **Néant**  
 Nb de consultations publiques réalisées : **Néant**  
 Nb de PGES validés : **Néant**



**c) Aspects fonciers**

Les formulaires ci-dessous seront éventuellement remplis pour chaque projet selon le cas :

**Formulaire à remplir en cas de cession volontaire**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nb Total</b>	<b>Néant</b>	<b>Total surface</b>	<b>Néant</b>	-	<b>Néant</b>	-	-

**Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable**

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nb Total</b>	<b>Néant</b>	<b>Total surface</b>	-	-	<b>Néant</b>	-	<b>Montant total</b>	<b>Montant total</b>	-	-

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	<b>Néant</b>	-	<b>Néant</b>	-	Nb Total	<b>Néant</b>	-	Montant total	Montant total	-	-

**Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

- Nombre/Surface : **Néant**
- Acquisitions finalisées/en cours : **Néant**
- Coûts induits : **Néant**

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
n° Parcelle	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total	<b>Néant</b>	Total surface	<b>Néant</b>	-	<b>Néant</b>	-	Montant total	Montant total	-	-

**Récapitulatif :**

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : **Néant**
- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : **Néant**
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>) : **Néant**
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>) : **Néant**
- Nombre de plans de réinstallation : **Néant**
- Difficultés rencontrées : **Néant**
- Coûts induits : **Néant**

**d) Dossier des annexes**

- Dossier photos : **Néant**
- PV de réunions et de consultations : **Néant**
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu : **Néant**

**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en cours de mise en œuvre**

**Commune :** ..... **Sahline Moatmar** .....

**Période (trimestre) :** ..... 1 ère trimestre 2021 .....

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

- *Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation,*
- *Description des résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, décrire l'efficacité ou non de ces mesures*
- *Analyse sommaire de la conformité au PGES et/ou CGEAC,*
- *Anomalies identifiées ou décelées lors des travaux ou durant la phase exploitation, nature des mesures prises et des actions correctives engagées durant la période,*
- *Description de l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures (manquement aux obligations contractuelles ou non conformités identifiés le trimestre précédent)*

*NB : Inclure des exemples et des justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, assistance technique engagée PV de réception, lettres, PV de réunions de chantier, photos, etc)*



b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase		
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			conception	Travaux	exploitation
01	Projet de réhabilitation du quartier Salem bchir sis à Sahline	1400	1400	-	-	-	-	- Cite salem bchir	-	X	-
02	Projet d'assainissement et d'amélioration du réseau d'éclairage publique ( PAI 2018 )	135	142	-	-	-	-	- Avenùe sakiét sidi youssef - Cité Sidi Ennajar	-	X	-
03	Travaux de construction d'un clôtures pour le lot N° 106/P sis à la Z.I de Sahline	170	-	-	-	-	Auto financement 170	le lot N° 106/P sis à la Z.I de Sahline	X	-	-
04	Travaux de construction et de réaménagement des bâtiments administratifs ( PAI 2019 )	520	-	202	-	-	Auto financement 318	Palais municipal et arrondissement de Moatmar	X	-	-
05	Travaux de réfection des voiries ( PAI 2019 )	150	139	-	-	-	Auto financement 139	Toute la zone communale de Sahline Moatmar	-	X	-
06	Travaux d'aménagement des points verts et Embellissement de la ville ( PAI 2019 )	100	100	-	-	-	Auto financement 100	- Cité Slaheddinne bouchoucha - Cité Nouvelle - Cité Ennaser	X	-	-
07	Projet de construction des Voiries ( PAI 2020+2021 )	950	-	398	-	-	Auto financement 552	- Cité Moatmar et Sidi Ennajar - Cité Sidi Nasr - Cité taher haded - Cité hedi cheker - lotissement Raiana	X	-	-
08	Projet de réaménagement du bâtiment de l'ex RCD	270	-	-	-	-	Auto financement 270	Batiment municipal acquis de l'ex RCD	X	-	-
09	Projet d'assainissement et d'extension du réseau d'éclairage publique ( PAI 2021 )	120	-	-	-	-	Auto financement 120	- Cité hedi cheker - Cité Moatmar et Sidi Ennajar - Cité Sidi Nasr	X	-	-
10	Les études	150	-	-	-	-	Auto financement 150	P.A.I 2019-2020-2021	X	-	-



c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
01	03	-	x	-	x	<b>Projets à la phase finale des Travaux</b>	-	-	-

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui / non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**Phase exploitation et maintenance**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : <b>Sahline Moatmar</b>	
Nom du point focal: <b>korbi aymen</b>	
Trimèstre : <b>1 ère trimestre 2021</b>	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	<b>17 plaintes</b>
Résumé synthétique du type de plaintes :	<b>10 plaintes ( permis de bâtir ) - 05 plaintes ( hygiène et environnement ) - 01 plainte ( projet /Onas ) - 01 plainte ( divers ) .</b>
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	<b>17</b>
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	<b>00</b>

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	<b>Néant</b>
Résumé synthétique du type de plaintes :	<b>Néant</b>
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	<b>Néant</b>
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	<b>Néant</b>

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**e) Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées : **Néant**
- Nombre total de non conformités relevées : **Néant**
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : **Néant**
- Nombre total d'actions correctives clôturées : **Néant**
- Nombre de plaintes reçues : **Néant**
- Nombre de plaintes traitées : **Néant**
- Difficultés rencontrées : **Néant**

**f) Dossiers annexes**

- Dossier photos : **Néant**
- Résultats d'analyses : **Néant**
- PV de réunions : **Néant**