

- تمت برمجة مشروع تهذيب جزء هام من قنوات تصريف المياه المستعملة المركزة بالحي من قبل الديوان الوطني للتطهير.
- تفشي وباء كورونا المستجد و دخول البلاد في فترة الحجر الصحي الشامل و لفترات متقطعة اثر على نسق سير انجاز هذا المشروع .
- ث - وصف إجراءات الحماية البيئية والاجتماعية التي تم وضعها فعليا ومقارنتها بتلك التي كانت مبرمجة أوليا وتفسير التغييرات إن وجدت:
- تم أخذ الاحتياطات الضرورية لتسهيل حركة المرور بالحي.
- تم أخذ الاحتياطات الضرورية لتفادي التلوث السمعي البصري والبيئي .
- تم أخذ كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية سيلان مياه الأمطار في اتجاه مجرى واد الغدير الذي يشق الحي .
- ج - عدد السكان المنتفعين فعليا بالمشروع: قرابة 3500 ساكن .
- ح - النسبة المئوية للنساء المنتفعات فعليا بالمشروع مقارنة بالعدد الجملي للمنتفعين: 16% .  
على مستوى البلدية:
- خ - طول الطرقات البلدية المبرمجة بالمنطقة البلدية: 11228 م خ.
- د - طول الطرقات البلدية المعبدة: 24663 م خ.  
على مستوى الحي:
- ذ - طول الطرقات المبرمجة بالمنطقة البلدية داخل الحي المعني: 6483 م خ.
- ر - طول الطرقات المعبدة بالحي قبل المشروع: 770 م خ.
- ز - طول الطرقات التي تم تعبيدها بالحي في إطار المشروع: 5396 م خ إلى حد يوم 2018/06/08.

رئيس البلدية  
أسماء الصغير