ولاية المنستير

بلدية الساحلين معتمر

جدول إجمالي حول متابعة المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2021/2020/2019 لبلدية الساحلين معتمر

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفةالأولية (بالدينار)	الكلفة المحينة (بالدينار)	calcul	الخطة التمويلية						calcul	مرحلة الإنجاز(*)										
							تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدات إستثنائية	مساعدات موظفة	مصادر أخرى		في طور الدراسات	في طور الإستشارات أو طلب عروض أو فرز العروض أو ابرام الصفقات	في طور الإنجاز	منجز	مشاريع موجلة	مشاريع ملغات	مشاريع معطلة	الإنجاز المادي%	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي%	ملاحظات(القبول الوقتي/القبول النهائي/ختم صفقة/ فسخ صفقة/تعطل الإنتاج/تحيين برنامج/تأجيل البرمجة لسنة لاحقة/ضم المشروع لمشروع آخر/الغاء مشروع مع ذكر الأسباب...الخ)
1	الساحلين معتمر	مراجعة مثال التهيئة	2017	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000						1	1							0	0	0%	في انتظار الوثائق الخرائطية و الصور الجوية المحينة من قبل وزارة التجهيز
2	الساحلين معتمر	صيانة المستودع البلدي	2017	60 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000						1	1							0	0	0%	سيتم الاعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع خلال الايام القادمة
3	الساحلين معتمر	تعهد البنايات المتداعية للسقوط	2017	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000						1				1				100%	14 999 355	100%	تم الانجاز بنسبة 100%
4	الساحلين معتمر	تطهير و تحسين شبكة التنوير العمومي	2018	135 000 000	142 000 000	142 000 000	14 000 000		128 000 000				1			1					90%	72 198 630	50%	في انتظار القبول الوقتي للأشغال بعد رفع الإحترازات
5	الساحلين معتمر	تسييج قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالساحلين	2018	70 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000						1	1							0	0	0%	سيتم الاعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع خلال الايام القادمة
6	الساحلين معتمر	تهيئة و صيانة المسلخ البلدي بالساحلين	2018	60 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000						1				1				100%	65 404 899	100%	تم الانجاز بنسبة 100%
7	الساحلين معتمر	اقتناء مباني	2019	80 000 000	225 000 000	225 000 000	225 000 000						1				1				100%	225 000	100%	تم الانجاز بنسبة 100%
8	الساحلين معتمر	بناء و توسعة قصر البلدية	2019	400 000 000	570 927 490	570 927 490	368 927 490		202 000 000				1			1					0	0	0%	بصدد عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات بعد أن تم توفير الفارق في التمويل
9	الساحلين معتمر	تهيئة و توسعة مقر دائرة معتمر	2019	120 000 000	150 612 350	150 612 350	150 612 350						1			1					0	0	0%	في انتظار تأشيرة مراقب المصاريف العمومية بعد أن تم توفير الفارق في التمويل
10	الساحلين معتمر	تهيئة المسالك و اصلاح الطرقات و الأرصفة	2019	150 000 000	139 000 000	139 000 000	139 000 000						1				1				100%	129 586 240	100%	تم الانجاز بنسبة 100%
11	الساحلين معتمر	تهيئة المناطق الخضراء و تجميل مداخل المدن	2019	100 000 000	99 939 000	100 000 000	100 000 000						1				1				100%	92 449 041	100%	تم الانجاز بنسبة 100%
12	الساحلين معتمر	دراسات	2019	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000						1			1					94%	37 482 836	94%	بصدد اعداد الدراسات الهندسية الخاصة بمختلف المشاريع المبرمجة
	الساحلين معتمر		2020	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000														0	0	0%	
	الساحلين معتمر		2021	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000							1							0	0	0%	
13	الساحلين معتمر	تعهد بناية مقر جامعة التجمع سابقا	2020	270 000 000	475 000 000	475 000 000	475 000 000						1	1							0	0	0%	في انتظار الاعلان عن الدراسة الخاصة بتهيئة هذه البناية بعد إنجاز الدراسة المتعلقة بقسط الهياكل
14	الساحلين معتمر	تعبيد الطرقات	2020	550 000 000	1 136 816 401	550 000 000	351 000 000		199 000 000				1			1					0	0	0%	بصدد عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات بعد أن تم توفير الفارق في التمويل
	الساحلين معتمر		2021	400 000 000		586 816 401	387 816 401		199 000 000															
15	الساحلين معتمر	تطهير و تحسين شبكة التنوير العمومي	2021	120 000 000	0	120 000 000	120 000 000						1	1							0	0	0%	في انتظار الحصول على مصادقة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز على الدراسة المتعلقة بهذا المشروع
	المجموع	15		2 695 000 000	3 309 295 241	3 609 356 241	2 881 356 241		728000000				15									412 346 001	644%	